

UCHWAŁA NR 137/422/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2020 r.

**w sprawie akceptacji aneksu do umowy z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 138/2020 zawartej w dniu 6 października 2020 r. z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, polegającej na wykonaniu „Remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375”.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2020 r. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze – Wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie zawartej w dniu 6 października 2020 r. Umowy Nr 138/2020, polegających na „Remoncie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375” – zwróciło się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w w/w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 18 grudnia 2020 r. W dniu 25 listopada 2020 r. Wykonawca uzupełnił wniosek o dokumenty dotyczące niezdolności do pracy pracowników (wydruk zaświadczeń lekarskich oraz decyzje o kwarantannie) na potwierdzenie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte i terminowe wykonanie umowy. Z uwagi na nieczytelność złożonych kopii, Wykonawca w dniu 3 grudnia 2020 r. przedłożył dodatkowe dokumenty i oświadczenie niezbędne do oceny zasadności wprowadzenia zmian w umowie z tytułu niezdolności do pracy osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania.

Wykonawca w złożonych wnioskach powołał się na niezdolność do pracy części pracowników, spowodowaną zwolnieniami lekarskimi i koniecznością poddania się kwarantannie, a także przebywaniem na urlopach wypoczynkowych w celu zapobieżenia narażenia kolejnych osób na zakażenie wirusem – w okresie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy (październik-grudzień 2020 roku). Wykonawca podniósł, że braki w personelu, w tym kluczowych pracowników obsługujących maszyny, bez których konieczne było wstrzymanie pracy całej brygady, miało wpływ na niemożność zachowania terminu zakończenia robót objętych w/w umową.

Wydział Dróg Powiatowych w/m – nadzorujący realizację przedmiotowej umowy – pozytywnie odniósł się do przedłożonego przez Wykonawcę wniosku i potwierdził, że zakres wykonanych dotychczas prac gwarantuje pełne zakończenie zadania do dnia 18.12.2020 r.

W oparciu o art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zamawiający – po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczące nieobecności pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia – może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności poprzez zmianę terminu wykonania umowy.

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, dopuszcza się wprowadzanie zmian w umowie zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy *Prawo zamówień publicznych*, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy polega wyłącznie na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy o 13 dni (od dnia 06.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.). Zmiana ta nie ma wpływu na wartość zamówienia określonego w umowie, tj. nie zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy. Wydłużenie realizacji zadania wynika bezpośrednio z niezdolności do pracy 6 z 8 pracowników

skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych robót, przy czym dwie z w/w osób – operatorzy maszyn kluczowych dla realizacji zadania – przebywały na kwarantannie (jedna z tych osób przez 7 dni, druga przez 17 dni).

Z uwagi na to, że Umowa Nr 138/2020 z dnia 6 października 2020 r w § 14 zawiera postanowienia dotyczące kar umownych oraz odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności – zgodnie z art. 15r ust. 6 powyżej cytowanej ustawy *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*, strona tej umowy zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko odnośnie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu zmiany umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

W związku z uznaniem przez Zamawiającego wskazanej we wniosku Wykonawcy podstawy przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Nr 138/2020 z dnia 6 października 2020 r. w związku z niezdolnością do pracy pracowników Wykonawcy skierowanych do wykonania zadania, wynikającą w głównej mierze z kwarantanny kluczowego personelu Wykonawcy – zasadnym jest dokonanie zmiany terminu wykonania robót budowlanych do dnia 18 grudnia 2020 r.

Jednocześnie, uwzględniając przepis art. 15r ust. 6 ustawy *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* – w świetle przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń – niezasadnym jest ustalenie i dochodzenie przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nienależytego i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Ewentualne naliczenie Wykonawcy kar umownych zostanie dokonane w przypadku niedotrzymania terminu zmienionego aneksem do umowy – o ile brak będzie przesłanek do kolejnego przesunięcia terminu realizacji robót.

W związku z powyższym wprowadzenie przedmiotowej zmiany do zawartej umowy nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz nie jest sprzeczna z przepisami ustawy *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*.