

**UCHWAŁA NR 197/620/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Akceptuje się projekt aneksu do Umowy Nr 2/2021 zawartej w dniu 14 stycznia 2021 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym AWIS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra, w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002, stanowiący Załącznik do Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Załącznik do uchwały Nr 197/620/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Aneks do Umowy Nr 2/2021  
z dnia 14 stycznia 2021 r.**

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. .... – .....,
2. .... – .....,

przy kontrasygnacie ..... – .....,

a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym AWIS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra, posiadającym KRS 0000341596, NIP 9291820183, REGON 080403709, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Sędziaka – Prezesa Zarządu.

Strony wspólnie ustalają:

**§ 1**

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), w Umowie Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31.12.2021 r.”.

**§ 2**

W pozostałym zakresie Umowa Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. nie ulega zmianie.

**§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 11 sierpnia 2021 r.

**§ 4**

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a także wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

W dniu 30.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy usługi realizowanej na podstawie w/w umowy, tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AWIS Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze – w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r.

W w/w piśmie Wykonawca wskazał, że przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji. Wykonawca podniósł, że w trakcie procedowania decyzji środowiskowej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – opiniując wniosek i kartę informacyjną przedsięwzięcia – nałożyła obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko, mimo iż charakter tej inwestycji (tzn. przebudowa drogi w pasie drogowym) nie jest opatrzona takimi wymaganiami.

Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie tej sprawy do naczelnika ds. przyrodniczych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który przyznał mu rację. Jednak z uwagi na to, że procedura odwoławcza jest długotrwała, projektant uzgodnił z Wydziałem Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego, że najkorzystniejszym wariantem będzie ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, uwzględniającej obniżoną klasę drogi z „Z” do „L”. Powyższe działanie miało na celu uniknięcie konieczności długotrwałego przygotowywania pełnego raportu oddziaływania na środowisko, a zamiast tego sporządzenie uproszczonej opinii przyrodniczej (rozpoznanie przyrodnicze), która jest już gotowa - co umożliwi uzyskanie decyzji środowiskowej w krótszym czasie.

Zgodnie z informacją z dnia 19.08.2021 r., Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego wskazał, że od początku realizacji umowy monitorował procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej i nie dopatrył się uchybień ani opieszałości w postępowaniu Wykonawcy, a także uznał argumenty przytoczone w piśmie Wykonawcy za zasadne i poparł wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r.

Z uwagi na to, że Umowa Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. została zawarta na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – a zatem także do zmian tych umów – stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* – jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana terminu realizacji zadania wynika z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (tj. podjęcie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji nakładającej na projektanta i inwestora obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko, mimo że charakter tej inwestycji, czyli przebudowa drogi w pasie drogowym, nie jest obostrzony takimi wymaganiami), a ponadto przedmiotowa zmiana nie wiąże się ze zmianą wartości zamówienia, określonej w pierwotnie w umowie.