

UCHWAŁA NR 248/819/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie akceptacji aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Budowa małych rond,
progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu nr 2 do Umowy Nr 144/2021 zawartej w dniu 6 grudnia 2021 r. z firmą JELTECH Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice, w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych*”.

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Aneks nr 2
do Umowy Nr 144/2021
z dnia 6 grudnia 2021 r.

zawarty w dniu pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. -,
2. -,

przy kontrasygnacie –,

a JELTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice, zarejestrowanym pod nr KRS 0000685179, posiadającym NIP 6112781810, REGON 367718316, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Tomasz Frygiel - Prezes Zarządu,
2. Kuba Kubiak - Członek Zarządu.

Strony wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1. Na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w Umowie Nr 144/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., której przedmiotem jest budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych*, wprowadza się następujące zmiany:

a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ w terminie od dnia 31 maja 2022 roku, z tym że:

- 1) Zadanie nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku,
- 2) Zadania od nr 2 do nr 14, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-14 – w terminie do dnia 31 maja 2022 roku”..

§ 2. W pozostałym zakresie Umowa nr 144/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 25 lutego 2022 roku.

§ 4. Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UZASADNIENIE

W Umowie Nr 144/2021 zawartej w dniu 06 grudnia 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych*” – w § 17 ust. 1, wskazano, iż dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Ponadto w § 17 ust. 11 wspomnianej umowy wskazano, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy.

Należy podkreślić, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.11.2021, które zakończyło się podpisaniem Umowy Nr 144/2021 z dn. 06 grudnia 2021r., Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji warunków zamówienia.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o COVID, zawarto regulacje, które pozwalają na wprowadzenie zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakazują potrącania kar umownych oraz dochodzenia przez zamawiającego zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy o COVID, zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID, wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, co oznacza, że w świetle ustawy o COVID dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

W dniu 22 lutego 2022r. do Zamawiającego wpłynął wniosek wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie Umowy nr 144/2021 z dn. 06 grudnia 2021r., tj. firmy JELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, ul. Cypriana Norwida 3, w sprawie wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na to, że utrzymujące się złe warunki pogodowe, tj. porywiste wiatry, niskie temperatury, naprzemienne opady deszczu ze śniegiem, uniemożliwiały zrealizowanie robót budowlanych w terminach umownych. Co więcej, Wykonawca wskazał na liczne braki kadrowe w spółce spowodowane pandemią COVID-19, na potwierdzenie czego załączył do wniosku wydruk z systemu Płatnik PUE-ZUS z listą osób, które w roku 2021 i na początku 2022 przebywały na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Ponieważ w piśmie z dn. 22 lutego 2022r. Wykonawca powołał się na wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19, które miały wpływ na wykonanie umowy w sprawie

zamówienia publicznego, stosownie do art. 15r ust. 2 ustawy o COVID, w dn. 04 marca 2022r. Zamawiający skierował do Wykonawcy prośbę o złożenie dodatkowych oświadczeń/wyjaśnień i dokumentów, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID, potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. W odpowiedzi na ww. wezwanie Zamawiającego, w dniu 11 marca 2022r. Wykonawca przekazał dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty na potwierdzenie wpływu COVID-19 na terminową realizację umowy, co zostało potwierdzone przez kierownika budowy - p. Kubę Kubiaka (pismem z dn. 11 marca 2022r.). Ponadto przedmiotowy wniosek, uzupełnionymi wyjaśnieniami z dn. 11 marca 2022 r., uzyskał w dniu 15 marca 2022 r. pozytywną opinię Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorującego realizację umowy.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy o COVID, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy o COVID, wpłynęły na należyte wykonanie Umowy nr 144/2021 z dn. 06 grudnia 2021r., zasadne jest dokonanie, w uzgodnieniu z Wykonawcą, zmiany w/w umowy – w formie aneksu - w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, ze wskazaniem, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie od dnia 31 maja 2022 roku, z tym że zadanie nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w/w Umowy – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku, zaś zadania od nr 2 do nr 14, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-14 w/w Umowy – w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto zmiana ta nie wiąże się ze zmianą wynagrodzenia.