

UCHWAŁA NR 396/1339/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie akceptacji treści aneksu nr 2 do Umowy Nr 91/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku
na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu nr 2 do Umowy Nr 91/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” z Mariuszem Halamą i Darią Halamą - wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FHU EKOTECH S.C. MARIUSZ HALAMA, DARIA HALAMA z siedzibą: ul. Okrzei 8, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-229-27-84, REGON 230874206, w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”.

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2023 roku Powiat Karkonoski z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, oraz Mariusz Halama i Daria Halama - wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FHU EKOTECH S.C. MARIUSZ HALAMA, DARIA HALAMA z siedzibą: ul. Okrzei 8, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-229-27-84, REGON 230874206, zawarły Umowę Nr 91/2023 (dalej: Umowa), której przedmiotem jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Przedmiot Umowy objęty jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej: Program).

W dniu 6 września 2023 roku Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy, w którym – na podstawie § 18 ust. 3 pkt. 2 lit. a Umowy - dopuściły zmianę Umowy poprzez powierzenie Wykonawcy realizacji następujących robót dodatkowych:

- a) dostawa i montaż szafki elektrycznej ZK wraz z podłączeniem,
- b) wykonanie przyłącza wodnego,
- c) zakup i montaż studni kanalizacyjnej,
- d) dostawa i montaż lampy ulicznej w obrębie oczyszczalni ścieków,
- e) wykonanie ogrodzenia oczyszczalni wraz z furtką,
- f) przebudowa placu o powierzchni około 330 m²,
- g) wykonanie barier ochronnych pomiędzy drogą, a istniejącym rowem,
- h) obłożenie rowu.

W związku z powyższym:

- 1) całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona Aneksem nr 1 wynosi:
 - wartość netto: 1.219.512,20 złotych,
 - wartość podatku VAT (23%): 280.487,80 złotych,
 - wartość brutto: 1.500.000,00 złotych,
- 2) nie uległ zmianie termin realizacji przedmiotu Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy,
- 3) niezwłocznie po zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Zamawiający wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie kwoty dofinansowania z Programu poprzez przywrócenie kwoty dofinansowania objętej promesą wstępną (całkowita kwota dofinansowania przyrzeczona promesą wstępną wynosiła 1.425.000,00 złotych, promesą inwestycyjną wynosiła 934.800,00 złotych);
- 4) decyzją Prezesa Rady Ministrów (zaktualizowana promesa inwestycyjna została udostępniona w Aplikacji Polski Ład w dniu 14.09.2023r.) przywrócona została kwota dofinansowania objęta promesą wstępną co spowodowało konieczność odpowiedniego zwiększenia udziału własnego Zamawiającego wypłacanego na rzecz Wykonawcy przed wypłatą Zamawiającemu kwoty dofinansowania, do łącznej wysokości 5% całkowitego (zwiększonego Aneksem nr 1 do Umowy) wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
- 5) w konsekwencji przywrócenia kwoty dofinansowania objętej promesą wstępną konieczne stało się zawarcie kolejnego aneksu do Umowy w celu uregulowania sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy zwiększonego Aneksem nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem uregulowania sposobu rozliczenia zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy w sposób zgodny z zasadami Programu.

Reasumując, mając na uwadze zapisy Aneksu nr 1 do Umowy oraz fakt przywrócenia kwoty dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji objętego promesą wstępną, zawarcie aneksu nr 2 do Umowy - na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzenie zmian zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.