

UCHWAŁA NR 72/237/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 4 lutego 2025 r.

**w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 148/2024 z dnia 02 września 2024 r.
na realizację zadania pn.: „Wymiana instalacji sieci LAN z dedykowaną siecią elektryczną
DATA wraz z zabezpieczeniem pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Podchorążych 15
w Jeleniej Górze”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 148/2024 zawartej w dniu 02 września 2025 r. z Firmą CPU ZETO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, reprezentowanym przez Aleksandra Lachowicza – Prezesa Zarządu w sprawie realizacji zadania pn.: „Wymiana instalacji sieci LAN z dedykowaną siecią elektryczną DATA wraz z zabezpieczeniem pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze”.

§ 2. Upoważnia się Wicestarostę Karkonoskiego i Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

**Aneks Nr 1
do Umowy Nr 148/2024
z dnia 02 września 2024 r.**

zawarty w dniu lutego 2025 r. pomiędzy:

Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 6112503548, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. Mirosława Góreckiego – Wicestarostę Karkonoskiego,

2. Sławomira Celta – Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Skarbnika Powiatu Karkonoskiego,

a CPU ZETO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym KRS 0000050223, NIP 611-020-33-74, REGON 230521979, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Aleksandra Lachowicza – Prezesa Zarządu.

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że:

- 1) W trakcie realizacji prac związanych z wymianą instalacji sieci LAN z dedykowaną siecią elektryczną DATA wraz z zabezpieczaniem pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze, napotkano na żelbetonowe stopy, które uniemożliwiły wykonanie przejść pomiędzy piętrami budynku we wskazanych miejscach. Przed rozpoczęciem prac zakładano wykonanie przetworów, jednak napotkana infrastruktura wymagała zastosowania specjalistycznej otwornicy, którą Wykonawca nie dysponował. Czas oczekiwania na wynajęcie oraz dodatkowe prace przy pomocy ww. sprzętu, wymagały dodatkowych 12 dni roboczych;
- 2) Przy wykonaniu wierceń nastąpiło niemożliwe do przewidzenia uszkodzenie instalacji oświetlenia awaryjnego na parterze budynku, co wiązało się z dodatkowymi 2 dniami roboczymi koniecznymi na naprawę szkód;
- 3) Prowadzone linie w znacznym stopniu są prowadzone w suficie podwieszanym, w którym znajdują się niezainwentaryzowane sieci i instalacje, co powoduje konieczność ich sprawdzenia i weryfikacji ew. uszkodzeń, co skutkuje wydłużeniem prowadzonych prac o 10 dni roboczych;
- 4) Napotkano ułożony system SSP, który nie był wskazany w projekcie, jego przełożenie i uzyskanie odpowiednich parametrów spowodowało konieczność wydłużenia prac instalacyjnych o 6 dni.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 5 i pkt 6, a także jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, w przypadku wystąpienia kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie robót, której nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

§ 2

1. W związku z możliwymi zmianami Umowy, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 2) lit. b, Strony oświadczają, że w Umowie Nr 148/2024 z dnia 02 września 2024 r., zmienia się treść § 2 ust. 1, poprzez zmianę terminu wykonania. Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 6 miesięcy i 12 dni, tj. do dnia 14 marca 2025 r.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia Umowy Nr 148/2024 z dnia 02 września 2024 r. pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY – w formie papierowej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UZASADNIENIE

W trakcie realizacji prac związanych z wymianą instalacji sieci LAN z dedykowaną siecią elektryczną DATA wraz z zabezpieczaniem pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze – Strony stwierdziły wystąpienie kolizji, które zostały opisane w ww. Aneksie Nr 1 do Umowy Nr 148/2024 z dnia 02 września 2024 r.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 5 i pkt 6, a także jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, w przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie robót, której nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym Zamawiający i Wykonawca stwierdzili konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji o 30 dni roboczych, jednak nie później niż do dnia 14 marca 2025 r.