

UCHWAŁA NR 13/55/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 6 do umowy na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu Nr 6 do Umowy Nr 150/2021 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. z Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów.

§ 2. Upoważnia się Wicestarostę Karkonoskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego do podpisania Aneksu Nr 6 do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Załącznik do uchwały Nr 13/55/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.

Aneks Nr 6 do Umowy Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

zawarty w dniu 2024 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. Mirosława Góreckiego – Wicestarostę Karkonoskiego,
 2. Sławomira Celta – Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego,
- przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Skarbnika Powiatu Karkonoskiego,

a Panem Dariuszem Ancygierem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą: ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów, posiadającym NIP 6932043815, REGON 361977353, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Dariusza Ancygiera – Właściciela.

Strony wspólnie ustalają:

§ 1

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy – 975 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem ust. 2, tj. do dnia 22.08.2024 r.”.

§ 2

W pozostałym zakresie Umowa Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 14 czerwca 2024 r.

§ 4

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UZASADNIENIE

W Umowie Nr 150/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c przewidziana została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku niezależnego od wykonawcy przedłużania się procedur związanych z uzgadnianiem warunków przebudowy skrzyżowania lub zabezpieczeń z właścicielami działek, sieci, urządzeń lub obiektów – w przypadku zachodzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą – albo z organami lub podmiotami wydającymi w tym zakresie opinie, decyzje, postanowienia lub uwarunkowania. Ponadto w § 12 ust. 13 ww. umowy wskazano, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy.

Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian oraz nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.17.2021 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji warunków zamówienia (w tym w załączniku nr 4 do specyfikacji, tj. projekcie umowy), określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania.

Ustalając możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentach zamówienia, jak również w zawartej Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Dodatkowo zastrzeżono, że do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany, o ile takie dokumenty występują. Wniosek taki wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W dniu 14 czerwca 2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej – Pana Dariusza Ancygiera, prowadzącego Biuro Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą w Głogowie, w sprawie wprowadzenia zmiany w Umowie Nr 150/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – w związku z opóźnieniem w realizacji prac projektowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W ww. wniosku Wykonawca wskazał jako powód przedłużenia terminu realizacji umowy konieczność uzyskania prawomocnej decyzji ZRiD oraz dodatkowo

prawomocnej decyzji na wycinkę drzew od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca poinformował, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 20.11.2023 r. Wojewoda Dolnośląski w dniu 21.05.2024 r. wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Powyższa decyzja wymaga uzyskania klauzuli ostateczności (prawomocności). Dopiero prawomocna decyzja umożliwi wystąpienie przez Wykonawcę o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Wykonawca określił przewidywane terminy uzyskania ww. dokumentów do dnia 01.09.2024 r. W uzupełnieniu ww. wniosku Wykonawca w dniu 02.07.2024 r. złożył wyjaśnienia w zakresie terminów uzyskania prawomocności decyzji ZRiD, a także przedłożył kserokopię zaświadczenia o ostateczności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.07.2024 r. i wyciąg z korespondencji mailowej prowadzonej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, z której wynikała praktyka wydania przez organ zaświadczeń o ostateczności decyzji ZRiD. Z ww. dokumentów i wniosku wynika, że uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji trwa średnio 40 dni licząc od wydania decyzji ZRiD, w tym okresie uwzględnia się 14-dniowy termin wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń DUW, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych (BIP) oraz w prasie lokalnej, a także 14-dniowy termin na wniesienie odwołania, który liczony jest od ostatniego dnia wywieszenia/publikacji. Dodatkowo organ dolicza (nawet kilkunastodniowy) czas na wniesienie odwołania, które może być złożone przez stronę w ostatnim (czternastym) dniu biegu terminu, a także uwzględnia formę wniesienia odwołania za pośrednictwem poczty tradycyjnej, co również ma wpływ na termin wydania przedmiotowego zaświadczenia o ostateczności (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* – termin na wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeśli odwołanie zostało nadane w placówce pocztowego operatora wyznaczonego przed dniem upływu terminu).

W uzupełnieniu wniosku Wykonawca wskazał, że – licząc od dnia uzyskania zaświadczenia o ostateczności decyzji Wojewody Dolnośląskiego, czyli od dnia 02.07.2024 r. – na uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew należy uwzględnić 37-dniowy termin, który obejmuje: wynikający z *Kodeksu postępowania administracyjnego* 30-dniowy termin na wydanie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji na wycinkę drzew oraz około 7-dniowy termin na ewentualne odwołanie stron postępowania od tej decyzji. W związku z powyższym Wykonawca wskazał termin realizacji przedmiotu do dnia 22.08.2024 r.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew jest wymagane do przekazania kompletnego przedmiotu umowy do zatwierdzenia przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i tym samym stanowi element przedmiotu umowy, co wynika z treści *Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia* (Załącznika Nr 8 do *Specyfikacji Warunków Zamówienia*), w którym określony został sposób rozliczenia za wykonane prace projektowe, tj. że rozliczenie 100% wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero w momencie uzyskania końcowych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), pozwalających na przystąpienie do robót budowlanych, oraz po uzyskaniu ostatecznego pozytywnego uzgodnienia dokumentacji ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK).

Biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia i przedłożone przez Wykonawcę dokumenty, Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych wm. zaakceptował pod względem merytorycznym uzupełniony przez Wykonawcę wniosek dotyczący czasu trwania opóźnienia w realizacji umowy i terminu koniecznego do wykonania kompletnego przedmiotu umowy do dnia 22.08.2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 7 ww. umowy, przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w § 12 ust. 2 pkt 2 tej umowy.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa umowa (zmieniana poprzednimi aneksami) zawarta została do dnia 14 czerwca 2024 r. – rekompensując okres, w trakcie którego przedmiot umowy nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanki określonej w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. c umowy – termin realizacji przedmiotu umowy winien zostać przedłużony o 69 dni, tj. do dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zawarcie aneksu do ww. umowy – w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.